

D. STAN REALIZACJI KONTRAKTÓW

Kontrakty podpisane:

1. 2005/PL/16/C/PE/010-01 „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice - Roboty Budowlane żółty FIDIC”.

Data podpisania /rozpoczęcia kontraktu - 27.12.2006 r./11.01.2007r.

Data zakończenia kontraktu - 30.06.2009 (zgodnie z Aneksem nr 2 podpisanym 17.11.2008r.)

Rodzaj kontraktu: Żółta Książka FIDIC.

Opis stanu realizacji:

Kontrakt był realizowany w ujęciu kwartalnym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Roboty budowlane zostały zakończone – prowadzono prace związane z usuwaniem usterek wykazanych w świadectwie przejęcia.

Zaawansowanie dla wskaźników (nr 1÷ 11 oraz 16) zapisanych w Decyzji KE dotyczących robót budowlanych wynosi 100,00%.

2. 2005/PL/16/C/PE/010-02 „ Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice - Dostawa mobilnej stacji odwadniania osadów”.

Data podpisania/rozpoczęcia kontraktu – 06.12.2006 r.

Data zakończenia kontraktu – 30.04.2007 r.

Opis stanu realizacji: Kontrakt zrealizowany i zakończony.

Zaawansowanie wskaźnika 12 dla Mobilnej stacji odwadniania osadu wynosi 100,00%.

3. 2005/PL/16/C/PE/010-03 „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice- Promocja projektu”.

Data podpisania/rozpoczęcia kontraktu – 03.08.2006 r.

Data zakończenia kontraktu – 15.09.2009 r.

Opis stanu realizacji: Kontrakt zrealizowany i zakończony.

Wskaźnik 13: Promocja projektu: zaawansowanie – w okresie sprawozd.: 0,00%/narastająco: 100 %.

4. 2005/PL/16/C/PE/010-04 „Wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice”.

Data podpisania/rozpoczęcia kontraktu – 03.01.2007 r.

Data zakończenia kontraktu – trzy lata od daty zakończenia inwestycji wykazanej w protokole odbioru (została wypłacona cała kwota za realizację zadania, a na pozostały okres czasu Wykonawca przedstawił gwarancję). Został zawarty Aneks nr 2 z dn. 25.06.2009r. z uwagi na zmianę nazwy Inżyniera Kontraktu.

W związku z przedłużeniem czasu realizacji projektu (modyfikacja) została zawarta dodatkowa umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (zadanie 05.3):

Zadanie 05.3 – data zawarcia umowy – 19.01.2009r./data zakończenia umowy – 30.06.2009r. – Są to koszty niekwalifikowane – środki własne.

Opis stanu realizacji:

Kontrakt był realizowany zgodnie z umową, otrzymano zamówione usługi zgodnie z umową.

Zaawansowanie wskaźnika 15 dla Inżyniera projektu wynosi 100,00%.

5.5 Zadanie 5 Przygotowanie raportu końcowego dla projektu pn. „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice - Pomoc techniczna”.

Data podpisania/rozpoczęcia kontraktu - 09.10.2009 r.

Data zakończenia kontraktu : 10.12.2009 r.

Zadania pozakontraktowe:

5. Zadanie 5 „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice - Pomoc techniczna”.

Sporządzono i zrealizowano cztery umowy pozakontraktowe - zadanie 05.1 i 05.2. (weryfikacja w/w umów przez SUZ określiła poniesione wydatki w tej kategorii jako niekwalifikowane) oraz zadanie 05.3 (dodatkowa umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koszty niekwalifikowane – środki własne) i 05.4.

Zadanie 05.1 – data zawarcia umowy: 31.12.2007r./data zakończenia umowy – 19.02.2008r., lecz nie krócej niż 30 dni (roboczych) od daty przekazania kompletu mat. niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy – zadanie zakończone.

Zadanie 05.2 – data zawarcia umowy – 04.03.2008r./data zakończenia umowy – 8 dni roboczych od daty podpisania umowy – zadanie zakończone.

Zadanie 05.4 – data zawarcia umowy – 18.03.2009r./data zakończenia umowy – 16.04.2009r. – Przedmiotem umowy było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Funduszu Spójności – zadanie zakończone.

Wskaźnik 14: Pomoc tech.: zaawansowanie – w okresie sprawozdawczym: 0,00% /narastająco: 1,81%.

6. Zadanie 6 „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice- Zakup gruntów”.

Wykonane są podziały gruntów i przygotowywane są wyceny przez rzeczoznawców zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami. Planowany termin wykupu III kwartał 2009r.

Zawarto dziewięć Aktów Notarialnych:

- z dn. 12.11.2008r. (Aneks z 21.11.08r.) - Zakup dz. położonej w Woli Batorskiej pod przepompownie ścieków (Wola Batorska zad. 2).

- z dn. 15.12.08r. (Oświadczenie z 17.12.08) - Zakup dz. położonej w Niepołomicach pod przepompownie ścieków (Grobla Jazy I).

- z dn. 03.03.09 – Zakup dz. położonej w Niepołomicach pod przepompownie ścieków (Grobla Jazy I).

- z dn. 07.04.09r. –Zakup dz. położonej w Niepołomicach pod przepompownie ścieków (Grobla Jazy II).

- z dn. 07.04.09r. (Protokół 28.04.09) – Zakup dz. położonej w Niepołomicach pod przepompownie ścieków (Dz. Centrum).

- z dn. 21.04.09 (Protokół 21.04.09) – Zakup dz. położonej w Woli Batorskiej pod przepompownie ścieków (Wola Batorska zad. 2).

- z dn. 30.07.09 – Zakup dz. położonej w Niepołomicach pod przepompownie ścieków (Dz. Centrum)

- z dn. 18.09.09 – zakup dz. położonej w Niepołomicach pod drogę dojazdową do studni SW-6

- z dn. 30.09.09 – zakup dz. położonych w Niepołomicach pod studnię SW-5 i pompownie Pi1

W ramach tego zadania zawarto do tej pory jedenaście umów pozakontraktowych - zadanie 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 06.7, 06.8, 06.9, 06.10, 06.11:

Zadanie 06.1 – data zawarcia umowy – 16.05.2008r./data zakończenia umowy pierwotnie – 31.07.2008r. – Aneks nr 1: zmiana daty zakończenia umowy – 30.09.2008r.

Przedmiotem niniejszej umowy było przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dwóch podziałów gruntów w Niepołomicach – umowa zrealizowana i zakończona .

Zadanie 06.2 – data zawarcia umowy – 16.05.2008r./data zakończenia umowy – 31.07.2008r.

Przedmiotem niniejszej umowy było przygotowanie dokumentacji geodezyjnej pięciu podziałów gruntów w Niepołomicach – umowa zrealizowana i zakończona – przygotowano dokumentację geodezyjną czterech podziałów (brak zgody właściciela nieruchomości wykluczył realizację podziału jednej działki).

Zadanie 06.3 – data zawarcia umowy – 16.05.2008r./data zakończenia umowy pierwotnie – 31.07.2008r. – Aneks nr 1: zmiana daty zakończenia umowy – 30.11.2008r.

Przedmiotem niniejszej umowy było przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dwóch podziałów gruntów w Woli Batorskiej – umowa zrealizowana i zakończona.

Zadanie 06.4 – data zawarcia umowy – 10.07.2008r./data zakończenia umowy pierwotnej – 15.08.2008r. – Aneks nr 1: zmiana daty zakończenia umowy – 30.11.2008r.

Przedmiotem niniejszej umowy było przygotowanie dokumentacji geodezyjnej podziału gruntu w Zabierzowie Bocheńskim – umowa zrealizowana i zakończona.

Zadanie 06.5 – data zawarcia umowy – 28.08.2008r./data zakończenia umowy – 30.11.2008r. Aneks nr 1: zmiana numeru działki.

Przedmiotem niniejszej umowy było przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dwóch podziałów gruntów, w Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim – umowa zrealizowana i zakończona.

Zadanie 06.6 – data zawarcia umowy – 01.12.2008r./data zakończenia umowy – 31.01.2009r.

Przedmiotem niniejszej umowy było przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dwóch podziałów gruntów, w Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim – umowa zrealizowana i zakończona.

Zadanie 06.7 – data zawarcia umowy – 19.03.2009r./data zakończenia umowy – 28.05.2009r.

Przedmiotem niniejszej umowy był podział dwóch działek w Niepołomicach – umowa zrealizowana i zakończona.

Zadanie 06.8 – data zawarcia umowy – 19.03.2009r./data zakończenia umowy – 28.05.2009r.

Przedmiotem niniejszej umowy był podział dwóch działek w Niepołomicach – umowa zrealizowana i zakończona.

Zadanie 06.9 – data zawarcia umowy – 19.03.2009r./data zakończenia umowy – 28.05.2009r.

Przedmiotem niniejszej umowy był podział działki w Woli Batorskiej – umowa zrealizowana i zakończona.

Zadanie 06.10 – data zawarcia umowy – 29.04.2009r./data zakończenia umowy pierwotnie – 28.05.2009r – Aneks nr 1: zmiana daty zakończenia umowy – 31.07.2009r.

Przedmiotem niniejszej umowy był podział czterech działek w Niepołomicach – umowa zrealizowana i zakończona.

Zadanie 06.11 – data zawarcia umowy – 29.04.2009r./data zakończenia umowy – 28.05.2009r.

Przedmiotem niniejszej umowy jest podział trzech działek w Woli Batorskiej – umowa zrealizowana i zakończona.