

**RAPORT Z POSTĘPÓW W REALIZACJI PROJEKTU
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
ZA OKRES 16.09.2005 – 31.08.2007**

D. STAN REALIZACJI KONTRAKTÓW

1. 2005/PL/16/C/PE/010-01 „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice - Roboty Budowlane żółty FIDIC”.

Data podpisania kontraktu - 27.12.2006 r.

Data rozpoczęcia kontraktu - 11.01.2007,

Data zakończenia kontraktu - 31.12.2008 r.

Planowana wartość kontraktu: 21 683 000,00 euro (jest to suma wartości czterech kontraktów planowanych na etapie Wniosku o dofinansowanie z FS – dwóch kontraktów na roboty i dwóch kontraktów na projekty)

Wartość kontraktu: 24 187 271,92 euro (przy przeliczniku 1 euro = 3,8243 zł) (FS – 18 657 606,54 euro), w tym koszty niekwalifikowane na zakres niekwalifikowany, niemożliwe do wyodrębnienia na obecnym etapie.

Opis stanu realizacji:

Kontrakt jest realizowany w ujęciu kwartalnym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca rozpoczął prace, trwają prace projektowe.

Wykonano:

a) Kanalizacja sanitarna dla miasta Niepołomice – Grobla – Jazy cz. II: 10,6 km, 7 szt. pompowni sieciowych

b) Kanalizacja sanitarna wsi Wola Batorska: 6,4 km, 3 szt. pompowni sieciowych

c) magistrala wodociągowa ZUW1-ZUW2: 1,5 km

d) magistrala wodociągowa ZUW1 – Wola Batorska: 2,6 km

Trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni po robotach montażowych.

Wykonano odwiert próbny na terenie przyszłego ZUW Centralnego.

Prace projektowe wykonano:

a) inwentaryzacje geodezyjną, mapy dla następujących obszarów: Niepołomice centrum, Niepołomice Piaski, Niepołomice Grobla Jazy część I i II, Wola Batorska (zakres dotyczący kanalizacji grawitacyjnej), Zabierzów Bocheński zlewnia VS3, Zabierzów Bocheński (teren oczyszczalni ścieków), Wola Zabierzowska i Chobot zlewnia VS5, Wola Zabierzowska (teren oczyszczalni ścieków), Wola Batorska (teren ZUW centralny), teren ZUW 1 Niepołomice, teren ZUW 2 Niepołomice, teren ZUW 3 Podłęże, teren pod magistralę ZUW 1- ZUW 2 (Niepołomice), teren pod magistralę ZUW 1 – Wola Batorska (Niepołomice, Wola Batorska), teren pod magistralę od ZUW 1 i ZUW 2 wraz z magistralą Podłęże Ochmanów, teren pod magistralę wodociągowa wschód od nowego ZUW centralnego, teren pod magistralę wodociągową od ZUW 2 do pompowni PW2 w Ochmanowie, teren pod pompownie i zbiorniki w Ochmanowie.

b) hydrogeologie i geotechnikę dla następujących obszarów: Niepołomice centrum, Niepołomice Piaski, Niepołomice Grobla Jazy część I i II, Wola Batorska (zakres dotyczący kanalizacji grawitacyjnej), Zabierzów Bocheński zlewnia VS3, Zabierzów Bocheński (teren oczyszczalni ścieków), Wola Zabierzowska i Chobot zlewnia VS5, Wola Zabierzowska (teren oczyszczalni ścieków), Wola Batorska (teren ZUW centralny), teren ZUW 1 Niepołomice, teren ZUW 2 Niepołomice, teren ZUW 3 Podłęże, teren pod magistrale ZUW 1- ZUW 2 (Niepołomice), teren pod magistrale ZUW 1 – Wola Batorska (Niepołomice, Wola Batorska), teren pod magistralę od ZUW 1 i ZUW 2 wraz z magistralą Podłęże Ochmanów, teren pod magistralę wodociągowa wschód od nowego ZUW centralnego, teren pod magistralę wodociągową od ZUW 2 do pompowni PW2 w Ochmanowie, teren pod pompownie i zbiorniki w Ochmanowie.

c) uzyskano Decyzję ULI (lub równoważne wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania) dla następujących obszarów: Niepołomice centrum,

Niepołomice Piaski, Niepołomice Grobla Jazy część I i II, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński zlewnia VS3 i zlewnia VS2, Zabierzów Bocheński (teren oczyszczalni ścieków), Wola Zabierzowska i Chobot zlewnia VS5 i VS4, Wola Zabierzowska (teren oczyszczalni ścieków), Wola Batorska (teren ZUW centralny), teren ZUW 1 Niepołomice, teren ZUW 2 Niepołomice, teren ZUW 3 Podłęże, teren pod magistrale ZUW 1- ZUW 2 (Niepołomice), teren pod magistrale ZUW 1 – Wola Batorska (Niepołomice, Wola Batorska), teren pod magistralę od ZUW 1 i ZUW 2 wraz z magistralą Podłęże Ochmanów, teren pod magistralę wodociągowa wschód od nowego ZUW centralnego, teren pod magistralę wodociagową od ZUW 2 do pompowni PW2 w Ochmanowie, teren pod pompownie i zbiorniki w Ochmanowie.

d) wykonano projekty budowlane dla następujących zadań:

Niepołomice centrum, Niepołomice Piaski, Niepołomice Grobla Jazy część I i II, Wola Batorska (zakres dotyczący kanalizacji grawitacyjnej), Zabierzów Bocheński - oczyszczalnia ścieków, Wola Zabierzowska i Chobot zlewnia VS5, Wola Zabierzowska - oczyszczalnia ścieków, modernizacje ZUW 2 Niepołomice, magistrala ZUW 1- ZUW 2 , magistrala ZUW 1 – Wola Batorska, magistrala od ZUW 1 i ZUW 2 wraz z magistralą Podłęże Ochmanów, magistrala wodociągowa wschód od nowego ZUW centralnego, pompownia i zbiorniki w Ochmanowie.

2. 2005/PL/16/C/PE/010-02 „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice - Dostawa mobilnej stacji odwadniania osadów”.

Data podpisania kontraktu 06.12.2006 r.

Data rozpoczęcia kontraktu - 06.12.2006 r,

Data zakończenia kontraktu – 30.04.2007 r.

Planowana wartość kontraktu: 447 000,00 euro

Wartość kontraktu: 342 807,83 euro (przy przeliczniku 1 euro = 3,8243 zł).

Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach kontraktu: 169 383,06 euro (FS – 169 383,06 euro)

Opis stanu realizacji: Dostawca dostarczył zamówiony towar do końca kwietnia 2007.

3. 2005/PL/16/C/PE/010-03 „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice- Promocja projektu”.

Data podpisania kontraktu 03.08.2006 r.

Data rozpoczęcia kontraktu 03.08.2006 r.

Data zakończenia kontraktu 30.12.2008 r.

Planowana wartość kontraktu: 50 000,00 euro

Wartość kontraktu: 50 855,65 euro (przy przeliczniku 1 euro = 3,9327 zł) (FS – 39 031,00 euro)

Opis stanu realizacji: Kontrakt jest realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano:

a) umieszczono 12 sztuk tablic informacyjnych (zgodnych ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektu w ramach FS)

b) zakupiono i wyemitowano program sponsorowany TVP – 3 z rozpoczęcia zadania

c) przygotowano indywidualną informację, adresowaną bezpośrednio do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice w formie ulotek

d) zakupiono i wyemitowano audycje sponsorowaną w Radiu Kraków z rozpoczęcia realizacji zadania

e) zakupiono artykuł w prasie ogólnopolskiej

f) stworzono własną stronę internetową projektu

g) zorganizowano konferencję prasową z uroczystego podpisania umowy.

4. 2005/PL/16/C/PE/010-04 „Wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice”

Data podpisania kontraktu 03.01.2007 r.

Data rozpoczęcia kontraktu 03.01.2007 r.

Data zakończenia kontraktu – trzy lata od daty zakończenia inwestycji wykazanej w protokole odbioru. (do dnia 31.12.2009 r. zostanie wypłacona cała kwota za realizację zadania, a na pozostały okres czasu Wykonawca przedstawi gwarancję)

Planowana wartość kontraktu: 596 000,00 euro

Wartość kontraktu netto: 438 585,04 euro (przy przeliczniku 1 euro = 3,8305 zł) (FS – 336 618,40 euro).

Opis stanu realizacji:

Kontrakt jest realizowany zgodnie z umową, otrzymano zamówione usługi zgodnie z umową. Wykonane usługi: Sprawdzenie pod względem kompletności i wymaganych dokumentów projektów budowlanych przyjętych do realizacji, wystawianie odbioru protokołów prac projektowych, monitorowanie zaawansowania prac projektowych Wykonawcy, pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, kontrola zapisów w dzienniku budowy, codzienna kontrola i koordynacja bezpośrednio na placu budowy zgodności przyjętych do realizacji zadań z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami i umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie, weryfikacja rozliczeń Wykonawcy, wystawienie przejściowych świadectw płatności.

5. Zadanie 5 „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice - Pomoc techniczna”.

Planowane jest zawarcie kilku kontraktów w zależności od bieżących potrzeb JRP. Zakresy poszczególnych umów będą zgodne z wnioskiem do KE i nie będą objęte postępowaniem przetargowym zgodnie z art 4 pkt 8 PZP. W przypadku gdyby szacowana wartość umowy przekraczała kwotę wymienioną w w/w paragrafie, zostanie ogłoszony przetarg.

Planowana wartość szacunkowa wszystkich umów 325 000,00 Euro (FS 0,00 Euro)

6. Zadanie 6 „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice- Zakup gruntów”.

Planowane jest zawarcie kilku aktów notarialnych na zakup ziemi pod budowę przepompowni i oczyszczalni ścieków w Zabierzowie Bocheńskim. Ze względu na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru objętego projektem, nie jest możliwy podział działek a tym samym wykup ich od właścicieli. Prace prowadzone są na podstawie zgody właścicieli na budowę. Po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego i wydzieleniu tych działek nastąpi ich wykup na podstawie opinii rzeczoznawcy. Planowany termin - III kwartał 2008 r.

Planowana wartość szacunkowa zadania 334 000,00 Euro (FS 0,00 Euro).